



EXTENSÃO RURAL
Instituto de Assistência Técnica
e Extensão Rural / EMATER



Piauí
GOVERNO DO ESTADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. AA.039.1.000472/20-37

EMATER/PI

TOMADA DE PREÇO Nº 04/2020

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DA SEDE DO
REGIONAL DO EMATER NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR GIL- PI**

ANEXO V

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

MUNICIPIO

MONSENHOR GIL**REFORMA SEDE EMATER MONSENHOR GIL - PI****BDI 25%**

ITENS	DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS DE SERVIÇOS	VALORES	MESES			
			1	2	3	4
			%	%	%	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.323,02	11.323,02	0,00	0,00	0,00
			100	0	0	0
2	PAREDES E PAINÉS	9.253,57	9.253,57	0,00	0,00	0,00
			100	0	0	0
3	ESTRUTURAS	3.272,99	1.636,50	1.636,50	0,00	0,00
			50	50	0	0
4	COBERTURA	26.571,16	0,00	13.285,58	13.285,58	0,00
			0	50	50	0
5	REVESTIMENTOS	39.685,91	7.937,18	23.811,55	7.937,18	0,00
			20	60	20	0
6	PAVIMENTAÇÃO	18.407,68	3.681,54	5.522,30	9.203,84	0,00
			20	30	50	0
7	ESQUADRIAS	15.563,44	0,00	7.781,72	7.781,72	0,00
			0	50	50	0
8	PINTURA	13.249,94	0,00	0,00	0,00	13.249,94
			0	0	0	100
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / INTERNET (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	13.747,85	0,00	6.873,93	4.124,36	2.749,57
			0	50	30	20
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	7.381,20	0,00	2.214,36	3.690,60	1.476,24
			0	30	50	20
11	DIVERSOS	4.901,18	0,00	0,00	0,00	4.901,18
			0	0	0	100
	TOTAL SIMPLES (R\$)	163.357,94	33.831,80	61.125,93	46.023,28	22.376,93
	TOTAL SIMPLES (%)		20,71	37,42	28,17	13,70
	TOTAL ACUMULADO (R\$)		33.831,80	94.957,73	140.981,01	163.357,94
	TOTAL ACUMULADO (%)		20,71	58,13	86,30	100,00

Handwritten signature: "Monsenhor Gil"