



EXTENSÃO RURAL
Instituto de Assistência Técnica
e Extensão Rural / EMATER



Piauí
GOVERNO DO ESTADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. AA.039.1.000597/20-74

EMATER/PI

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DA SEDE DO
ESCRITÓRIO LOCAL DO EMATER NO MUNICÍPIO DE PAES LANDIM-PI**

ANEXO V– MODELO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

MUNICÍPIO

PAES LANDIM

REFORMA DA SEDE DE PAES LANDIM

BDI 23,38%



ITENS	DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS DE SERVIÇOS	VALORES	MESES			
			1	2	3	4
			%	%	%	%
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	8.379,13	8.379,13	0,00	0,00	0,00
			100	0	0	0
2	COBERTURA	8.653,87	8.653,87	0,00	0,00	0,00
			100	0	0	0
3	PAREDES E PAINÉIS	8.154,80	4.077,40	4.077,40	0,00	0,00
			50	50	0	0
4	REVESTIMENTO	14.093,33	0,00	7.046,67	7.046,67	0,00
			0	50	50	0
5	PAVIMENTAÇÃO	11.484,83	2.296,97	6.890,90	2.296,97	0,00
			20	60	20	0
6	ESQUADRIAS	12.998,51	2.599,70	3.899,55	6.499,26	0,00
			20	30	50	0
7	PINTURA	16.067,82	0,00	8.033,91	8.033,91	0,00
			0	50	50	0
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / INTERNET (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	13.250,38	0,00	0,00	0,00	13.250,38
			0	0	0	100
9	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	8.045,57	0,00	4.022,79	2.413,67	1.609,11
			0	50	30	20
10	DIVERSOS	13.255,71	0,00	3.976,71	6.627,86	2.651,14
			0	30	50	20
	TOTAL SIMPLES (R\$)	114.383,95	26.007,07	37.947,92	32.918,32	17.510,64
	TOTAL SIMPLES (%)		22,74	33,18	28,78	15,31
	TOTAL ACUMULADO (R\$)		26.007,07	63.954,99	96.873,31	114.383,95
	TOTAL ACUMULADO (%)		22,74	55,91	84,69	100,00

Handwritten signature in blue ink.